



**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN  
CONTRATISTA - H. AYUNTAMIENTO**

EN LA LOCALIDAD DE **CONG. ANAHUAC** MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO, VER., SIENDO LAS **09:00** HRS. DEL DIA **03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021** REUNIDOS LOS REPRESENTANTES DEL;

**REPRESENTANTES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO**

C. C. JOSE LUIS CERVANTES LOPEZ, PROFESORA ARACELI CASTILLO REYES, ING. FREDY CRUZ MARTINEZ, C.P. SOFIAL DEL ANGEL ROBLES Y LAE. JUAN RODRIGUEZ ZUÑIGA, PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO UNICO, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, TESORERO MUNICIPAL Y CONTRALOR MUNICIPAL RESPECTIVAMENTE, Y POR LA EMPRESA CONTRATISTA A QUIEN SE LE ADJUDICO EL CONTRATO:

NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL: <b><u>JOSE ANGEL OCHOA NAVARRO</u></b>	DOMICILIO: <b><u>CALLE PRADERA 279, FRACC. PUESTA DEL SOL, TAMPICO, TAMAULIPAS, C.P.89320</u></b>
R. F. C. <b><u>OONA880413HQ5</u></b>	REPRESENTANTE DE LA EMPRESA: <b><u>C. ANGEL OCHOA NAVARRO.</u></b>

CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA:

**MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN EN LA RED DE ENERGIA EN LAS CALLES PERU, CHIAPAS, BRASIL Y CALLE TORREON EN LA CONG. ANAHUAC, MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO, VER.**

DATOS DE LA OBRA:

<b>NÚMERO DE OBRA:</b>  <b>2021301330001</b>	<b>MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:</b>		
	ADJUDICACIÓN DIRECTA	INVITACIÓN RESTRINGIDA (X)	LICITACIÓN PUBLICA
<b>CALENDARIO DE OBRA</b>			
MONTO DEL CONTRATO: <b>\$432,837.71</b> REDUCCION DE CONTRATO: <b>\$0.00</b> <b>TOTAL \$432,837.71</b>	FECHA DE INICIO: <b>02 DE AGOSTO DEL 2021</b>		FECHA DE TERMINO: <b>31 DE AGOSTO DEL 2021</b>
<b>Nº DE CONTRATO</b> <b>MPV-DOP-2021301330001/FIS MDF/0001</b>		<b>NOMBRE DE LA COMPAÑÍA AFIANZADORA:</b> <b>BERKLEY INTERNACIONAL FIANZAS MEXICO, S.A. DE C.V.</b>	
ANTICIPO: <b>\$0.00</b>	Nº DE FOLIO:	FECHA:	
POR CUMPLIMIENTO: <b>\$37,313.60</b>	Nº DE FOLIO: <b>BKY-0212-0081834</b>	FECHA: <b>30 DE JULIO DEL 2021</b>	



**INVERSIÓN**

INVERSIÓN APROBADA				INVERSIÓN APLICADA			
TOTAL	FISMDF	MPAL.	COMUNIDAD	TOTAL	FISMDF	MPAL.	COMUNIDAD
\$432,837.71	\$432,837.71	\$0.00	\$0.00	\$432,837.71	\$432,837.71	\$0.00	\$0.00

**RELACION DE LAS ESTIMACIONES**

<u>ESTIMACIÓN</u>	<u>FECHA</u>	<u>IMPORTE</u>	<u>MONTO</u>
<u>UNO-FINIQUITO</u>	<u>02/09/2021</u>	<u>\$432,837.71</u>	<u>\$432,837.71</u>

EL H. AYUNTAMIENTO A DESIGNADO A:

  
**JOSE ANGEL OCHOA NAVARRO**  
REPRESENTANTE DE LA EMPRESA.

  
**JOSE ANGEL OCHOA NAVARRO**  
RESIDENTE DE LA OBRA

  
**C. ING. FREDY CRUZ MARTINEZ.**  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.

  
**ING. ARMANDO PATIÑO SANCHEZ.**  
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS.

TÉCNICOS ENCARGADOS DE RECIBIR LA OBRA, Y REPRESENTANTES DE LA EMPRESA CONTRATISTA

UNA VEZ, DE VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN Y ESTANDO DE ACUERDO EN LO MANIFESTADO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN, POR LO QUE ESTA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL Y EL COMITÉ COMUNITARIO QUIENES SE COMPROMETEN A IMPLEMENTAR MANCOMUNADAMENTE UN PROGRAMA DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MISMA. EL ACTO DE RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS NO LIBERA AL CONTRATISTA POR LAS RESPONSABILIDADES DE OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, POR LO QUE EL AYUNTAMIENTO SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR PERTINENTEMENTE LAS RECLAMACIONES QUE DERECHA CORRESPONDA.



NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDO EL ACTO, SIENDO LAS **09:30**HRS. DEL DÍA CITADO, LEVANTANDO PARA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO LA PRESENTE ACTA EN DOS TANTOS, DONDE FIRMAN AL MARGEN Y AL CALCE DE TODAS LAS HOJAS QUIENES INTERVINIERON EN ELLA. DAMOS FE. -----

**ENTREGA**

POR LA EMPRESA CONTRATISTA:

**JOSE ANGEL OCHOA NAVARRO**  
REPRESENTANTE DE LA EMPRESA.

**JOSE ANGEL OCHOA NAVARRO**  
RESIDENTE DE LA OBRA

**RECIBE**

**C. JOSE LUIS CERVANTES LOPEZ.**  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

**PROFESORA ARACELI CASTILLO REYES.**  
SINDICO UNICO

**C.P. SOFIA DEL ANGEL ROBLES.**  
TESORERO MUNICIPAL

**ING. FREDY CRUZ MARTINEZ**  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL

  
**LAE. JUAN RODRIGUEZ ZUÑIGA**  
**CONTRALOR MUNICIPAL**  
MUNICIPIO LIBRE SOBERANO  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
PUEBLO VIEJO, VER.  
2018-2021  
**CONTRALORIA**