



**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN
CONTRATISTA - H. AYUNTAMIENTO**

EN LA LOCALIDAD DE **CONG. ANAHUAC** MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO, VER., SIENDO LAS **11:00** HRS. DEL DIA **03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021** REUNIDOS LOS REPRESENTANTES DEL;

REPRESENTANTES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO

C. C. JOSE LUIS CERVANTES LOPEZ, PROFESORA ARACELI CASTILLO REYES, ING. FREDY CRUZ MARTINEZ, C.P. SOFIAL DEL ANGEL ROBLES Y LAE, JUAN RODRIGUEZ ZUÑIGA, PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO UNICO, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, TESORERO MUNICIPAL Y CONTRALOR MUNICIPAL RESPECTIVAMENTE, Y POR LA EMPRESA CONTRATISTA A QUIEN SE LE ADJUDICO EL CONTRATO:

NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL: <u>FLOR LIZBETH LOPEZ BARRIOS</u>	DOMICILIO: <u>CALLE ADUANA NUM.702 NORTE, C.P.89590, COLONIA TALLERES</u>
R. F. C. <u>LOBF860131B95</u>	REPRESENTANTE DE LA EMPRESA: <u>C. FLOR LIZBETH LOPEZ BARRIOS.</u>

CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA:

MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN EN LA RED DE ENERGIA EN MEDIA Y BAJA TENSION 1F-2H-13.2 KV EN LA CALLE VERACRUZ Y CALLE JALISCO EN LA CONG. ANAHUAC, MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO, VER.

DATOS DE LA OBRA:

NÚMERO DE OBRA: 2021301330003	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:		
	ADJUDICACIÓN DIRECTA (x)	INVITACIÓN RESTRINGIDA	LICITACIÓN PUBLICA
CALENDARIO DE OBRA			
MONTO DEL CONTRATO: \$413,401.44 REDUCCION DE CONTRATO: \$0.00 TOTAL \$414,401.44	FECHA DE INICIO: 02 DE AGOSTO DEL 2021	FECHA DE TERMINO: 31 DE AGOSTO DEL 2021	
Nº DE CONTRATO MPV-DOP-2021301330003/FISMDF/0003	NOMBRE DE LA COMPAÑÍA AFIANZADORA: BERKLEY INTERNACIONAL FIANZAS MEXICO, S.A. DE C.V.		
ANTICIPO: \$0.00	Nº DE FOLIO:	FECHA:	
POR CUMPLIMIENTO: \$35,638.06	Nº DE FOLIO: BKY-0212-0081835	FECHA: 30 DE JULIO DEL 2021	



INVERSIÓN

INVERSIÓN APROBADA				INVERSIÓN APLICADA			
TOTAL	FISMDF	MPAL.	COMUNIDAD	TOTAL	FISMDF	MPAL.	COMUNIDAD
\$414,401.44	\$414,401.44	\$0.00	\$0.00	\$414,401.44	\$414,401.44	\$0.00	\$0.00

RELACION DE LAS ESTIMACIONES

<u>ESTIMACIÓN</u>	<u>FECHA</u>	<u>IMPORTE</u>	<u>MONTO</u>
<u>UNO-FINIQUITO</u>	<u>02/09/2021</u>	<u>\$413,401.44</u>	<u>\$413,401.44</u>

EL H. AYUNTAMIENTO A DESIGNADO A:

FLOR LIZBETH LOPEZ BARRIOS
REPRESENTANTE DE LA EMPRESA.

FLOR LIZBETH LOPEZ BARRIOS
RESIDENTE DE LA OBRA

C. ING. FREDY CRUZ MARTINEZ.
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.

ING. ARMANDO PATIÑO SANCHEZ.
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS.

TÉCNICOS ENCARGADOS DE RECIBIR LA OBRA, Y REPRESENTANTES DE LA EMPRESA CONTRATISTA

UNA VEZ, DE VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN Y ESTANDO DE ACUERDO EN LO MANIFESTADO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN, POR LO QUE ESTA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL Y EL COMITÉ COMUNITARIO QUIENES SE COMPROMETEN A IMPLEMENTAR MANCOMUNADAMENTE UN PROGRAMA DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MISMA. EL ACTO DE RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS NO LIBERA AL CONTRATISTA POR LAS RESPONSABILIDADES DE OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, POR LO QUE EL AYUNTAMIENTO SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR PERTINENTEMENTE LAS RECLAMACIONES QUE DERECHA CORRESPONDA.



NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDO EL ACTO, SIENDO LAS **11:30**HRS. DEL DÍA CITADO, LEVANTANDO PARA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO LA PRESENTE ACTA EN DOS TANTOS, DONDE FIRMAN AL MARGEN Y AL CALCE DE TODAS LAS HOJAS QUIENES INTERVINIERON EN ELLA. DAMOS FE. -----

ENTREGA

POR LA EMPRESA CONTRATISTA:

FLOR LIZBETH LOPEZ BARRIOS
REPRESENTANTE DE LA EMPRESA.

FLOR LIZBETH LOPEZ BARRIOS
RESIDENTE DE LA OBRA

RECIBE

C. JOSE LUIS CERVANTES LOPEZ.
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

PROFESORA ARACELI CASTILLO REYES.
SINDICO UNICO

C.P. SOFIA DEL ANGEL ROBLES.
TESORERO MUNICIPAL

ING. FREDY CRUZ MARTINEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL



LAE. JUAN RODRIGUEZ ZUÑIGA
CONTRALOR MUNICIPAL

